Baukosten	**Projektvorstellung 2023**	**Baubeschluss 2025**	**aktueller Kostenstand**
Fa. Leonhard Weiss	4.250.000,00	4.590.000,00	4.160.000,00
Asbest, Entsorgung, Chloridschäden, Raumsanierung, Mehrmassen			1.750.000,00
unvorhergesehenes Baukosten	780.000,00	370.000,00	
Baupreissteigerung	375.000,00		
Verkehrssicherung	415.000,00	190.000,00	210.000,00
Sontige Baumaßnahmen und Dienstleistungen (Türen,Markierung, Inliner usw.)			630.000,00
Ingenieurleistungen + Gutachten	180.000,00	300.000,00	950.000,00
Bauverwaltungskosten	500.000,00	300.000,00	300.000,00
Sanierung Fahrbahn + Bauwerkssanierung	**6.500.000,00**		**8.000.000,00**
Erneuerung und Nachrüstung Betriebs- und Verkehrstechnik		1.230.000,00	1.550.000,00
Mehrkosten Brandmeldeanlage Verkehrstechnik			350.000,00
Unvorhergesehenes		120.000,00	
Kosten Projekt	**6.500.000,00**	**7.100.000,00**	**9.900.000,00**
Straßenbeleuchtung			1.000.000,00
Gesamtkosten			**10.900.000,00**